

Endeavour Silver presenta una actualización al cuarto trimestre de 2024 del avance de la construcción de Terronera; la construcción en superficie tiene un avance de casi 90%

Vancouver, Canadá – 7 de febrero de 2025 - Endeavour Silver Corp. (“Endeavour” o la “Compañía”) (clave de pizarra: EXK (NYSE); EDR (TSX)) presenta una actualización sobre el avance de la construcción al cuarto trimestre de 2024 de su Proyecto Terronera, en el estado de Jalisco, México. Una presentación con una galería de fotos acompaña a este comunicado de prensa y se puede encontrar [aquí](#) o en el sitio web de la Compañía en el siguiente enlace: [Fotos del Avance del Proyecto Terronera](#). Todas las referencias a dólares (\$) en este comunicado de prensa son a dólares de los Estados Unidos.

Durante el cuarto trimestre, se logró un avance sustancial en la plataforma superior de la planta en Terronera, con la puesta en marcha de sistemas ya en curso. Se mantiene el enfoque en la plataforma inferior.

“El Proyecto Terronera de Endeavour Silver está cerca de quedar concluido”, comentó Don Gray, Director de Operaciones. “La puesta en marcha en seco avanza favorablemente en la plataforma superior; asimismo, estamos completando las instalaciones finales y los últimos puntos de la lista de pendientes. Nuestro equipo está concentrado en la finalización a tiempo de la plataforma inferior, donde el acero estructural está avanzando para la instalación de los filtros de jales. Estamos enfocados en mantener nuestro calendario de construcción y el impulso para tener Terronera lista para su puesta en marcha total a principios del segundo trimestre de 2025”.

Puntos destacados del cuarto trimestre de 2024 en materia de construcción y desarrollo

Actividades y trabajos en el sitio al 31 de diciembre de 2024:

- Seguridad - El programa y procedimientos de Salud y Seguridad han quedado concluidos y están listos para pasar de la fase de construcción y puesta en marcha a la de operaciones.
- Relaciones con la comunidad – El apoyo a la comunidad y la contratación y capacitación de empleados locales siguen siendo una prioridad.
- Avance – El avance general del proyecto alcanzó un 89.4%. Los gastos de capital actuales ascienden a aproximadamente \$302 millones al 31 de diciembre de 2024. La administración estima un gasto total para el proyecto de \$332 millones.
- Desarrollo minero – Durante el cuarto trimestre, se desarrollaron 1,694 metros subterráneos para lograr un total de 7,239 metros para el proyecto. Cabe destacar que se aprobó el permiso de almacenamiento subterráneo de explosivos, lo cual mejorará las eficiencias del desarrollo.
- Sitio de la plataforma superior de la planta – Gran parte de la construcción está completada con los últimos ajustes siendo abordados y diversas áreas siendo entregadas a los equipos de puesta en marcha y operaciones.
 - Trituradora primaria – Se completó la puesta en marcha de la trituradora de mandíbula primaria, y el área fue transferida a operaciones. En total, se han triturado 6,000 toneladas de mineral.

- Molienda – Comenzó la puesta en marcha del circuito de molienda con pruebas exitosas del molino SAG y el de bolas durante varias horas a velocidad operativa completa para verificar las temperaturas de los cojinetes, vibraciones y sistemas de lubricación en condiciones sin carga.
- Flotación – Se han instalado equipos de flotación, incluyendo bombas, tanques, verti-mill, sopladores de baja presión e instrumentación. Los elementos restantes para la instalación incluyen válvulas de alivio de presión, mangueras y tubería final.
- Tanques de agua bruta y procesada – La instalación y las pruebas hidrostáticas están 100% completas.
- Instalaciones de la plataforma inferior e instalación de almacenamiento de jales (TSF) – La zona de la plataforma inferior estaba terminada en un 42%.
 - Terraplén principal de la TSF – El terraplén principal alcanzó la elevación de 1,185 metros y la TSF está lista para recibir jales filtrados.
 - Filtros de jales – Se instalaron placas oscilantes debajo de ambos filtros de jales, y se vertió el concreto del primer piso; la instalación de acero estructural está avanzando para el segundo piso antes de instalar la prensa de filtro.
 - Tanques del área de jales – Los tanques de almacenamiento se han ensamblado; las pruebas hidrostáticas y el anclaje se completarán en el primer trimestre de 2025.
 - Revestimiento del estanque de contingencias – El revestimiento del área del estanque quedó instalado; el revestimiento de los canales de alimentación y desbordamiento se completarán en el primer trimestre de 2025 (conclusión en enero).
 - Canal superior de desviación de agua superficial – El canal de desviación de la TSF para los perímetros sur y este está concluido casi al 90%.
 - Edificio del filtro de concentrados – Se vertió el segundo piso de concreto y está listo para la instalación del filtro de concentrados.
- Edificios auxiliares
 - Edificio de laboratorio – La construcción quedó concluida y las instalaciones se entregaron a operaciones.
 - Edificio de mantenimiento de la planta – Alcanzó el 80% de avance y está programado para concluirse a mediados del primer trimestre de 2025.
- Personal en sitio - Al final del cuarto trimestre, la fuerza laboral de Terronera incluía a 297 empleados de Endeavour Silver y 821 trabajadores temporales.

Costo de capital inicial actualizado

El equipo del proyecto realizó una revisión exhaustiva de los costos restantes para concluir Terronera. La Compañía prevé que los costos de capital inicial asciendan a \$332 millones (ver tabla a continuación). El aumento de los costos de minería de aproximadamente \$16 millones está relacionado con la

extensión del calendario del proyecto, así como con el aumento de los costos de disposición de tepetate, incluyendo el transporte, colocación en el vertedero temporal y construcción del vertedero permanente. Se estima que los costos de la planta de procesamiento de minerales, que incluyen la construcción de la plataforma inferior y la instalación de jales, excedan el presupuesto en aproximadamente \$13 millones. Estos costos incluyen trabajos adicionales para acelerar la fabricación de acero estructural, la voladura necesaria para la excavación de la plataforma inferior, materiales comprados fuera de sitio para la construcción de la instalación de jales, trabajos extra necesarios para soportar el corte sobre la elevación de la plataforma inferior y costos indirectos de contratistas. El aumento de \$2.2 millones para la infraestructura del sitio está relacionado con el alcance adicional para la construcción del taller del molino, almacén y laboratorio de ensayos/metallúrgico, así como la generación de energía temporal. Los costos indirectos totales del proyecto aumentaron en \$29 millones, compensados con la contingencia de \$8.7 millones. Los costos del propietario aumentaron debido a ingeniería adicional, gestión de construcción, ampliación de la capacidad del campamento y la adición de varios edificios de soporte administrativo (por ejemplo, oficinas y capacitación). Los costos indirectos del proyecto aumentaron debido a la extensión del calendario del proyecto y una fuerza laboral más grande, superponiendo las actividades de construcción y finalización del proyecto.

(millones)	Escenario revisado de Capex iniciales para 2024	Escenario actualizado de Capex iniciales para 2025	Desviación
Minería	\$83.80	\$100.20	\$16.40
Planta de procesamiento de minerales	\$64.80	\$78.00	\$13.20
Infraestructura en sitio	\$56.20	\$58.40	\$2.20
Costos directos totales	\$204.80	\$236.60	\$31.80
Costos de propietario	\$33.30	\$50.30	\$17.00
Costos indirectos del proyecto	\$24.20	\$45.10	\$20.90
Contingencias	\$8.70	-	(\$8.70)
Total de costos indirectos	\$66.20	\$95.40	\$29.20
Total (directos e indirectos)	\$271.00	\$332.00	\$61.00

Siguientes pasos y planeación

Se anticipa que el Proyecto Terronera comience la puesta en marcha total de sistemas a principios del segundo trimestre de 2025.

Para el primer trimestre de 2025, los esfuerzos en la plataforma superior se centrarán en la instalación de los elementos restantes, la finalización de la lista de pendientes y la puesta en marcha. Se anticipa que el terraplén principal de la TSF alcance la elevación final de 1,198 metros; asimismo, se instalarán los filtros de jales y concentrados, junto con la tubería final, trabajos eléctricos e instrumentación. Los elementos críticos restantes son las prensas de filtro de jales, que se espera queden concluidas a principios del segundo trimestre de 2025. La Compañía planea brindar orientación operativa a medida que la construcción se acerque a la puesta en marcha en húmedo.

Visite www.terroneira.com, nuestro sitio web dedicado al proyecto, para mantenerse informado sobre el desarrollo continuo en Terronera. Explore las actualizaciones, conozca nuestro compromiso con el cuidado ambiental y descubra los impactos positivos en las comunidades locales.

Acerca de Endeavour Silver: Endeavour es una compañía de metales preciosos de categoría intermedia comprometida con prácticas mineras sustentables y responsables. Con operaciones en México y el desarrollo de su nueva mina emblemática en el estado de Jalisco, la Compañía tiene como objetivo contribuir de manera positiva a la industria minera y a las comunidades en las que opera. Adicionalmente, Endeavour posee un portafolio de proyectos de exploración en México, Chile y los Estados Unidos, lo que le ha ayudado a cumplir su meta de convertirse en un productor de plata de primera categoría.

Información de contacto

Allison Pettit, Directora de Relaciones con Inversionistas
Tel.: (604) 640 4804
Correo electrónico: apettit@edrsilver.com
Sitio web: www.edrsilver.com

Nota de advertencia acerca de declaraciones sobre hechos futuros

Este comunicado de prensa contiene “declaraciones sobre hechos futuros” (“forward-looking statements”), dentro del significado que la Ley Federal de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995) de los Estados Unidos atribuye a este término, así como “información sobre hechos futuros” (“forward-looking information”), conforme a la legislación bursátil canadiense. Tales declaraciones e información sobre hechos futuros contenidas en el presente documento incluyen, entre otras, declaraciones sobre el desarrollo del Proyecto Terronera, los tiempos que se prevén para la construcción e inicio de la puesta en marcha total del proyecto; las operaciones, costos y gastos proyectados de Terronera; así como el calendario y los resultados de diversas actividades relacionadas. La Compañía no tiene la intención ni asume obligación alguna de actualizar las declaraciones e información sobre hechos futuros, salvo por lo que exija la legislación aplicable.

Las declaraciones o información sobre hechos futuros implican riesgos –conocidos y desconocidos–, incertidumbres y otros factores que podrían ocasionar que los resultados reales de Endeavour, el nivel de actividad, los niveles de producción, el rendimiento o los logros de la Compañía y de sus operaciones sean considerablemente diferentes de lo que se expresa o da a entender en tales declaraciones. Estos factores incluyen, entre otros, cambios en los pronósticos de producción y costos; los persistentes efectos de la inflación y problemas en las cadenas de suministro sobre el rendimiento económico de la mina; cambios en los gobiernos nacionales y locales, en la legislación, impuestos, controles, reglamentos y desarrollos políticos y económicos en Canadá, Chile, los Estados Unidos y México; riesgos financieros producto de los precios de los metales; dificultades operativas o técnicas en la exploración, desarrollo y actividades mineras; los riesgos y peligros de la exploración, desarrollo y extracción de minerales; la naturaleza especulativa de la exploración y desarrollo de minerales; riesgos en la obtención de las licencias y permisos necesarios; la continuidad en el cumplimiento de las obligaciones al amparo de la línea de crédito para el proyecto; los persistentes efectos de la inflación y problemas en las cadenas de suministro sobre el rendimiento económico del Proyecto Terronera; fluctuaciones en los precios del oro y la plata, así como en los mercados cambiarios (en específico el peso mexicano, el peso chileno, el dólar canadiense y el dólar estadounidense); objeciones a los títulos de propiedad de la Compañía; y los factores descritos en la sección “factores de riesgo”, contenidos en el Formulario de Información

Anual 40/F más reciente que la Compañía ha presentado ante la SEC y las autoridades reguladoras de valores de Canadá.

Las declaraciones sobre hechos futuros se basan en supuestos que la administración considera razonables, incluyendo, entre otros: el funcionamiento continuo de las operaciones mineras de la Compañía, la inexistencia de cambios adversos importantes en el precio de mercado de los productos genéricos, el rendimiento económico que se prevé para la mina Terronera para 2024, que las minas operen y los productos mineros sean terminados de conformidad con las expectativas de la administración y se logren los resultados de producción declarados, así como los demás supuestos y factores expuestos en este documento. Aunque la Compañía ha intentado identificar los factores importantes que podrían ocasionar que los resultados reales difieran en forma considerable de aquellos contenidos en las declaraciones o información sobre hechos futuros, otros factores podrían provocar que los resultados varíen en forma importante de aquellos previstos, descritos, estimados, evaluados o pretendidos. No se puede garantizar que las declaraciones o información sobre hechos futuros resulten precisas, ya que los resultados reales y los eventos futuros podrían diferir considerablemente de los que se anticipan en dichas declaraciones o información. En ese sentido, los lectores no deben depositar una confianza indebida en las declaraciones o información sobre hechos futuros.